

后期由于甲方设计图纸变更工程量增减等问题，造成 8 次停工，共计 57 天，其中：

- 1、甲方变更图纸停工：25 天（2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 29 日）
- 2、经过人防大院停工：4 天（2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 11 日）
- 3、遇到燃气管道需修改路由停工：3 天（2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 15 日）
- 4、路由遇到高铁站对面庄稼地停工：4 天（2022 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 20 日）
- 5、路由遇到高铁站西侧庄稼地停工：3 天（2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 3 日）
- 6、遇到农户铁质楼梯障碍物及高压线杆拆除停工：8 天（2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 17 日）
- 7、路由遇到延三公路口居民家庄稼地停工：3 天（2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 3 日）
- 8、延三公路口居民及高铁桥下办手续、派出所办手续：7 天（2022 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 20 日）

现场负责人确认：

